

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA															
NOSTITELJ IZRADE AKTA:		Grad Đurđevac		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:		Provedbeni program Grada Đurđevca za razdoblje 2021.-2022.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:		1.1.2022.-30.6.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:		5.7.2022.	
Redni broj mjere	Čiji je izvršitelj/izdatnik/odgovoran akta strateškog planiranja	Naime mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postizanja ključne točke ostvarenja	Pokazatelji rezultata mjere	Početak vrijednost pokazatelja rezultata	Čijna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos ostvarenih proračunskih sredstava	Postignute ključne točke ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere			
1.	PC.3. Parnetina i željeza županija	Mjera 1. Urednije nastavlja i stvara nje	1.1. Aktivnosti vezane za usmjerjavanje stanovanja 1.2. Usmjerjavanje i osnaganje obnova objekata 1.3. Urednije nastavlja i stvara nje 1.4. Urednije nastavlja i stvara nje	1.4.2025	Broj novoizgrađenih stambenih jedinica	1	1	1	1		U TIERU	U tijeku je procesna pokrivenost gradnje vlastitih stanova na Radučkoj cesti, čija se vrijednost iz proračuna obnove javnih objekata, uključujući proračun za komunalnu uslugu te je obnova Cikeva sv. Romani prijavljena na natječaj MBROU.			
					Broj otvorenih objekata	13	14	12							
					Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova	4	4	4	156.445,98 kn						
					Broj adekvatno uređenih završnih površina	267.645	300.000	267.645							
					Broj adaptiranih sakinskih objekata	1	1	1							
2.	PC.3. Parnetina i željeza županija	Mjera 2. Proširava i urbanistički planiranje	2.1. Aktivnosti vezane za proširivanje planiranja	1.4.2025	Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	8	5	2		7.500,00 kn	U TIERU	Fotografije se koriste kao osnova za informacije o planiranju te se predložuje da se u budućnosti izvrši planiranje prostora.			
					Broj izabranih projekata za gradnju	75	50	31							
					Postavljeno područje za osnivanje javnih prostora	1	1	1							
					Ostvarena javna površina u m <sup>2</sup>	40.200	55.000	49.200							
					Broj korisnika priključanih na vodovodnu mrežu	2.064	2.064	2.064							
3.	PC.3. Parnetina i željeza županija	Mjera 3. Komunalno gospodarstvo	3.1. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 3.2. Održavanje javnih površina 3.3. Razvoj i ispunjavanje odobrenog nastava vodoopskrbe i odvodnje	1.4.2025	Broj korisnika priključanih na kanalizacijsku mrežu	1.528	1.528	1.199	352.718,02 kn	U TIERU	Javna površina u okviru projekta komunalne usluge. Provedbeni program Agencije za razvoj se bavi koristeći priključak na vodoopskrbu i kanalizacijsku mrežu, čija je vrijednost ostvarena u okviru projekta.				
					Broj energetski efikasnih rasvjetnih tijela	1.317	1.350	1.320							
					Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0	0	0							
					Broj rekonstruiranih/izgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	2	2	2							
					Broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	6	6	6							
4.	PC.2. Socijalna sigurnost županija	Mjera 4. Odgoj i obrazovanje	4.1. Radnja djelatnost osnovnih škola 4.2. Usmjerjavanje učenja za obrazovanje 4.4. Modernizacija i usmjerjavanje obrazovne infrastrukture 4.5. Nastava obrazovanje	prosinac 2024.	Broj učenika kojima je omogućena jedinstvena nastava	0	0	0	507.267,53 kn	U TIERU	U okviru projekta "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture. U okviru projekta "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj učenika uključeni u STEM aktivnosti	0	0	0							
					Broj zapošlenih pomoćnika u nastavi	16	17	16							
					Broj korisnika stipendija	102	135	81							
					Ukupno broj upisane djece	289	290	282							
5.	PC.2. Socijalna sigurnost županija	Mjera 5. Briga o djeci	5.1. Radnja djelatnost vrtića 5.2. Povećanje predškolskog odgoja 5.3. Usmjerjavanje učenja za predškolski odgoj i obrazovanje	travanj 2025.	Broj novoizgrađenih dječja	75	80	41	2.473.449,77 kn	U TIERU	Financiranje se vrši kroz projekat "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj novoizgrađenih dječja	0	0	0							
					Broj adaptiranih i obnovljenih objekata kulturne baštine	1	1	1							
					Broj opremljenih medunarodnih izložbi	1	1	1							
					Broj sportskih natjecanja	21	21	32	609.286,57 kn						
6.	PC.2. Socijalna sigurnost županija	Mjera 6. Socijalna djela	6.1. Dječja subvencija, pomoći i donacija 6.2. Pomoć za starije i nezaposlene građane 6.3. Podrška mladima u zapošljavanju i novim poslovima 6.4. Razvoj i ispunjavanje odobrenog nastava vodoopskrbe i odvodnje	travanj 2025.	Broj korisnika naknade za brigu o starijima	65	68	68		U TIERU	Grad obnove cijele godine zaprima zahtjeve za subvencioniranim pomoćima. U okviru projekta "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj korisnika pomoći u zapošljavanju	671	671	680							
					Broj korisnika jednokratne pomoći	70	70	70	223.380,00 kn						
					Broj zapošlenih osoba na javnim radovima	18	18	24							
					Broj korisnika projekta "Zahval"	234	250	0							
7.	PC.2. Socijalna sigurnost županija	Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport	7.1. Usmjerjavanje djelatnosti sportske rekreacijskih udruženja 7.2. Podrška razvoj sporta i rekreacije 7.3. Promicanje kulturne i tjelesne kulture 7.4. Ulaganje u zaštita kulturne baštine te očuvanje i promicanje kulturnih i sportskih vrijednosti	travanj 2025.	Broj adaptiranih i obnovljenih objekata kulturne baštine	3	5	1		U TIERU	U okviru projekta "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj opremljenih medunarodnih izložbi	1	1	1							
					Broj sportskih natjecanja	21	21	32	609.286,57 kn						
					Broj novoizgrađenih i obnovljenih sportskih infrastrukture	2	2	2							
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	0	0	0							
8.	1. Povećanje županija krležnog gospodarstva	Mjera 8. Zaštita i usmjerjavanje primarne školstva	8.1. Broj razvijanih ilegalnih odlagališta otpada 8.2. Razvoj odgojno-obrazovnog odgoja 8.3. Koristiti odgovarajuće izvane nastave	travanj 2025.	Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	59	60	59		U TIERU	Financiranje se vrši kroz projekat "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	0	0	0							
					Količina odvojenog prikupljenog otpada (t)	518	541	183	343.553,27 kn						
					Količina otpadnog komunalnog otpada odvojenog na odložište	1.020	950	100							
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	0	0	0							
9.	3. Parnetina i željeza županija	Mjera 9. Proširuje i civilna zaštita	1. Usmjerjavanje nastava protupožarne i civilne zaštite 2. Povećanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga	travanj 2025.	Broj adaptiranih i obnovljenih objekata kulturne baštine	1	2	1		U TIERU	Na natječaj u okviru projekta "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Broj rekonstruiranih objekata kulturne baštine	1	1	1							
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	207	206	136	1.975.641,07 kn						
					Broj članova DVD-ova	330	330	330							
					Broj članova HDZS	6	6	6							
10.	1. Povećanje županija krležnog gospodarstva	Mjera 10. Proširuje i održavanje javnih površina	10.1. Usmjerjavanje i izgradnja prometne infrastrukture 10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 10.3. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije prijavom	travanj 2025.	km uređenih biciklističkih staza	44	45	44		U TIERU	Fotografije se koriste kao osnova za informacije o planiranju te se predložuje da se u budućnosti izvrši planiranje prostora.				
					km uređenih pješačkih staza	13	18	13							
					km asfaltnih javnih prometnica	109	110	109	1.805.196,44 kn						
					km održanih nezavršenih prometnica	340	340	340							
					broj izgrađenih parkirališta za električna vozila	2	2	2							
11.	3. Parnetina i željeza županija	Mjera 11. Gospodari razvoj	11.1. Podrška i jačanje poduzetništva i gospodarstva 11.2. Podrška odgojno-obrazovnog odgoja 11.3. Usmjerjavanje poduzetničkog obrazovanja i priprema PP 11.4. Jačanje poduzetničke infrastrukture	travanj 2025.	Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	43	43	2		U TIERU	Financiranje se vrši kroz projekat "Učenje za budućnost" provedbeni programi su usmjerjavanje učenja za obrazovanje i modernizacija infrastrukture.				
					Ukupno broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	12.482	12.500	6814							
					Broj korisnika stipendija	15	15	15							
					Broj poduzetnika koji posluju u poduzetničkim zonama	17	19	17	127.268,26 kn						
					Broj rekonstruiranih kuća	300	310	310							
12.	1. Povećanje županija krležnog gospodarstva	Mjera 12. Lokalna uprava i administracija	12.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave 12.2. Jačanje kapaciteta i usmjerjavanje nastava lokalne samouprave 12.3. Povećanje pripravnosti za sufinanciranje sredstvima ESF fondova	travanj 2025.	Broj digitaliziranih usluga Grada Đurđevca	25	25	25		U TIERU	Fotografije se koriste kao osnova za informacije o planiranju te se predložuje da se u budućnosti izvrši planiranje prostora.				
					Broj zaposlenika koji su uključeni na edukaciju	5	6	5	4.231,49 kn						
					Broj projekata ostvarenih za sufinanciranje	15	15	15							
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	0	0	0							
					Broj izabranih projekata u okviru zapuštenih kuća	0	0	0							

Datum:	5.7.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Šibija Lakača

Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
---	--

POTPIS ČELNIKA TIMA:	Bivoje Anđić, mag. oec.
----------------------	-------------------------